

Byte av bryggor

Markerad period: 11

Planerad längd Faktisk start % klart Faktisk (utöver planerad) % klart (utöver planerad)

AKTIVITET	Startdatum	Slutdatum	PLANERAD START	PLANERAD LÅNGD	FAKTISK START	FAKTISK LÅNGD	PROCENT KLART	PERIODER																																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Steg 1. Inspektion av ny brygga			0	1	1	1	0%	■																																		
Steg 2.2 Bogsera in bryggan från klubbholmen.	2022-10-03	2022-10-04	3	2	3	2	100%						■																													
Steg 3. Team Y-bommar, Ringar och metallbeslag	2022-10-03	2022-10-04	3	2	3	2	100%																																			
Steg 4. Koppla ur elen och VVS	2022-10-03	2022-10-04	3	2	3	2	100%																																			
Steg 5. Kapa och Lossa befintlig brygga....	2022-10-05	2022-10-06	5	2	5	2	100%																																			
Steg 6 Team recycling	2022-10-10	2022-10-11	10	2	10	2	50%																																			
Steg 7. Dyk/Röja bojstenar, justera bojstenar o bryggstenar.	2022-10-07	2022-10-11	7	5	7	5	0%																																			
Steg 8. Flytta nya bryggan från Kallhäll till klubbis och Kungsängen.	2022-10-17	2022-10-19	17	3	17	3	0%																																			
Steg 9. Installation av brygga i hamn.(synka med punkt 10)	2022-10-20	2022-10-22	20	3	20	3	0%																																			
Steg 10. Montering Y-bommar	2022-10-23	2023-04-01	23	161	23	161	0%																																			

Projektets start 2022-10-01